



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº57 – Centro – CEP: 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1281

Ofício nº 12/2026 – Gabinete da Prefeita

Referência: Resposta ao Requerimento nº 185/2025/SC

Assunto: Situação da obra de pavimentação da LMG-871

Lima Duarte, 23 de janeiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor,
FABIO PEREIRA VIEIRA,
Presidente da Câmara de Vereadores,
LIMA DUARTE – MG.

Recebido em:	23 / 01 / 26
As:	17 : 12 horas.
Assinatura:	

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Setor de Convênios e Prestação de Contas, no uso de suas atribuições, vem, por meio deste, prestar esclarecimentos acerca da obra de pavimentação da rodovia LMG-871, que interliga o Município de Lima Duarte ao Distrito de Conceição de Ibitipoca.

Informa-se que a referida obra encontra-se paralisada, estando em curso processo administrativo (cópia anexa) destinado à apuração dos fatos e à adoção das providências administrativas cabíveis. Ressalta-se que não há indisponibilidade financeira por parte do Município, uma vez que os recursos necessários para a conclusão da obra encontram-se devidamente depositados em conta específica do convênio, a qual apresenta saldo de R\$ 2.074.570,64 (dois milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado em extrato bancário anexo.

Esclarece-se, ainda, que a paralisação ocorreu por motivos de ordem financeira da empresa contratada, não decorrendo de inadimplemento ou insuficiência de recursos por parte da Administração Municipal.

No que se refere à evolução física da obra, o Setor de Engenharia Municipal elaborou laudo técnico, encaminhado em anexo, no qual são avaliadas a qualidade e a quantidade dos serviços executados até o momento.





Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº57 – Centro – CEP: 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1281

Quanto à execução financeira, informa-se que já foram pagos R\$ 12.244.268,28, restando o valor de R\$ 385.440,87 referente ao contrato principal. Registra-se, ainda, que os empenhos correspondentes aos valores citados encontram-se anexados ao presente expediente.

Ressalta-se, também, que foram formalizados dois reajustes contratuais, baseados em índice de atualização monetária conforme estabelecido em lei e no contrato, sendo um no exercício de 2024 e outro em 2025, ambos incidentes sobre o saldo remanescente do contrato no momento do reajuste, totalizando o montante de R\$ 980.224,47. Esses valores são pagos de forma proporcional à execução do contrato principal, restando, até o presente momento, o saldo de R\$ 60.738,95 no empenho relativo aos reajustes, conforme documentação anexa.

Informa-se que as notas fiscais, bem como os boletins de medição, estão sendo encaminhados em mídia digital, em razão do grande volume de documentos, visando preservar a integridade das informações e facilitar a consulta.

Diante do abandono da obra pela empresa contratada, houve a necessidade de intervenção do Município, de forma pontual e excepcional, com o objetivo exclusivo de garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários da via, uma vez que serviços mal executados ou inacabados poderiam ocasionar obstrução da passagem de veículos.

Destaca-se que o Município não executa obras em benefício da empresa contratada, sendo certo que os serviços de pavimentação não executados, assim como a sinalização viária não implantada até o momento, serão objeto de glosa contratual, na hipótese de rescisão, não gerando qualquer ônus indevido à Administração Pública.

Por fim, no que se refere aos serviços remanescentes, informa-se que permanecem pendentes de execução:

- I. a conclusão do trecho de pavimentação localizado nas proximidades da localidade conhecida como Água Fria;
- II. a execução dos serviços de pavimentação nos trechos próximos às entradas de pontes recentemente construídas pela Secretaria Municipal de Obras;



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº57 – Centro – CEP: 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1281

III. a implantação de grande parte da sinalização viária prevista em projeto, atualmente não executada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

Prefeita Municipal

MATEUS EMANUEL BORGES OLIVIEIRA

Diretor de Convênio e Prestação de Contas

DARLLAN DEYVES PEREIRA LAGE

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura:



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

a) Análise da compatibilidade da execução já realizada com o Plano de Trabalho aprovado quando da celebração do Contrato nº 97/2022 (ou outro que o tenha substituído)

Após análise da execução física já realizada, verifica-se que os serviços executados apresentam compatibilidade com o Plano de Trabalho aprovado à época da celebração do Contrato nº 97/2022, no que se refere às soluções técnicas adotadas, aos quantitativos executados e às etapas previstas originalmente.

De modo geral, a obra seguiu as diretrizes técnicas, o escopo e os objetivos definidos no Plano de Trabalho original, não sendo constatadas alterações substanciais que descaracterizem o projeto aprovado.

b) Avaliação do estágio de execução, qualidade dos serviços, cumprimento do cronograma físico-financeiro e conformidade com o projeto

Quanto ao estágio de execução, constata-se que a obra encontra-se parcialmente executada, com a maior parte dos serviços realizados em conformidade com o projeto e com os padrões técnicos exigidos.

Em relação à qualidade dos serviços, foram identificados pontos pontuais no pavimento que necessitam de reparos, os quais já foram objeto de notificação formal à empresa contratada. Contudo, em razão do abandono da obra pela empresa NEXXUS Construtora e Incorporadora Ltda., tais reparos ainda não foram executados.

Ressalta-se que, apesar da existência desses pontos específicos que demandam correções, de forma geral a obra manteve aderência ao Plano de Trabalho original, não comprometendo o seu conceito técnico global.

No que se refere ao cronograma físico-financeiro, o cronograma originalmente aprovado não foi cumprido, em decorrência de diversas intercorrências ocorridas ao longo da execução da obra, dentre as quais se destacam:

- atrasos no processo de licenciamento ambiental;
- necessidade de demolição de rocha não prevista inicialmente;

- ocorrência de intempéries climáticas, como períodos prolongados de chuvas intensas, que impactaram diretamente a execução dos serviços;
- atrasos injustificados por parte da empresa contratada.

Tais fatores contribuíram de forma significativa para o comprometimento dos prazos originalmente estabelecidos.

Mayara da Silveira Coelho
Engenheira Civil
CREA 244000/D

Mayara Coelho

MAYARA DA SILVEIRA COELHO

CREA-MG 244.000/D



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

PLANILHA DE CONFERÊNCIA										
EMPRESA CONTRATADA: NEXXUS CONTRUTORES E INCORPORADORA LTDA				23,00%	SERVIÇOS EXECUTADOS			SALDO RESTANTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA			R\$ 143.370,79			R\$ 143.370,79			R\$ 0,00
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	UNID	1,00	R\$ 1.187,74	100,00%	1,00	R\$ 1.187,74			
1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	85140,00	R\$ 108.979,20	100,00%	85140,00	R\$ 108.979,20			
1.3	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	M2	36,00	R\$ 23.530,32	100,00%	36,00	R\$ 23.530,32			
1.4	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UNID	1,00	R\$ 9.673,53	100,00%	1,00	R\$ 9.673,53			
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			R\$ 125.043,57			R\$ 62.521,79			R\$ 62.521,79
2.1	OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	%	1,00%	R\$ 125.043,57	50,00%	0,50%	R\$ 62.521,79	50%	0,50%	R\$ 62.521,79
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			R\$ 234.734,16			R\$ 234.734,16			R\$ 0,00
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 135.369,60	100,00%	960,00	R\$ 135.369,60			
3.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	R\$ 99.364,56	100,00%	12,00	R\$ 99.364,56			
4.0	TRECHO 02 - KM 1,4 AO KM 5,7 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 4,3 KM.			R\$ 3.862.559,01			R\$ 3.847.316,60			R\$ 15.242,41
4.1	CALÇAMENTO - TRECHO 02			R\$ 2.670.090,18			R\$ 2.670.090,18			R\$ 0,00
4.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	4257,00	R\$ 95.654,79	100,00%	4257,00	R\$ 95.654,79			
4.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	4257,00	A CARGO DA PREFEITURA						
4.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	23413,50	R\$ 112.853,07	100,00%	23413,50	R\$ 112.853,07			
4.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	25800,00	R\$ 2.460.804,00	100,00%	25800,00	R\$ 2.460.804,00			
4.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	12,00	R\$ 778,32	100,00%	12,00	R\$ 778,32			
4.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 02			R\$ 1.177.226,42			R\$ 1.177.226,42			R\$ 0,00
4.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	8532,80	R\$ 553.437,41	100,00%	8532,80	R\$ 553.437,41			
4.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	8600,00	R\$ 190.748,00	100,00%	8600,00	R\$ 190.748,00			
4.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	280,00	R\$ 59.365,60	100,00%	280,00	R\$ 59.365,60			
4.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	28,00	R\$ 36.639,96	100,00%	28,00	R\$ 36.639,96			
4.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	56,00	R\$ 178.679,76	100,00%	56,00	R\$ 178.679,76			
4.2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	554,40	R\$ 7.678,44	100,00%	554,40	R\$ 7.678,44			
4.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBÁ	M2	1034,88	R\$ 104.367,65	100,00%	1034,88	R\$ 104.367,65			
4.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	336,00	R\$ 1.350,72	100,00%	336,00	R\$ 1.350,72			
4.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	70,00	R\$ 27.635,30	100,00%	70,00	R\$ 27.635,30			
4.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	405,23	R\$ 17.323,58	100,00%	405,23	R\$ 17.323,58			
4.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 02			R\$ 15.242,41			R\$ 0,00			R\$ 15.242,41
4.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,8 MM DE ESPESURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	4300,00	R\$ 13.287,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4.300,00	R\$ 13.287,00
4.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,20	R\$ 108,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,20	R\$ 108,70
4.3.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	3,50	R\$ 1.846,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,50	R\$ 1.846,71
5.0	TRECHO 03 - KM 5,7 AO KM 8,3 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 2,6 KM.			R\$ 2.389.313,30			R\$ 2.362.822,11			R\$ 26.491,19
5.1	CALÇAMENTO - TRECHO 03			R\$ 1.667.740,40			R\$ 1.655.341,00			R\$ 12.399,40
5.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	2574,00	R\$ 57.837,78	100,00%	2574,00	R\$ 57.837,78			
5.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	2574,00	A CARGO DA PREFEITURA						
5.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	25225,20	R\$ 121.585,46	100,00%	25225,20	R\$ 121.585,46			
5.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	15600,00	R\$ 1.487.928,00	99,17%	15470,00	R\$ 1.475.528,60	1%	130,00	R\$ 12.399,40



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

EMPRESA CONTRATADA: NEXXUS CONTRUTORES E INCORPORADORA LTDA				23,00%	SERVIÇOS EXECUTADOS			SALDO RESTANTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
5.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6,00	R\$ 389,16	100,00%	6,00	R\$ 389,16			
5.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 03			R\$ 712.879,36			R\$ 707.481,11			R\$ 5.398,25
5.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5159,20	R\$ 334.625,71	99,43%	5130,00	R\$ 332.731,80	1%	29,20	R\$ 1.893,91
5.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5200,00	R\$ 115.336,00	99,23%	5160,00	R\$ 114.448,80	1%	40,00	R\$ 887,20
5.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	170,00	R\$ 36.043,40	100,00%	170,00	R\$ 36.043,40			
5.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	17,00	R\$ 22.245,69	88,24%	15,00	R\$ 19.628,55	12%	2,00	R\$ 2.617,14
5.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	34,00	R\$ 108.484,14	100,00%	34,00	R\$ 108.484,14			
5.2.6	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H ≤ 3,00 M	M3	336,60	R\$ 4.661,91	100,00%	336,60	R\$ 4.661,91			
5.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	628,32	R\$ 63.366,07	100,00%	628,32	R\$ 63.366,07			
5.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	204,00	R\$ 820,08	100,00%	204,00	R\$ 820,08			
5.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	42,50	R\$ 16.778,58	100,00%	42,50	R\$ 16.778,58			
5.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	246,03	R\$ 10.517,78	100,00%	246,03	R\$ 10.517,78			
5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 03			R\$ 8.693,54			R\$ 0,00			R\$ 8.693,54
5.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2600,00	R\$ 8.034,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2.600,00	R\$ 8.034,00
5.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,25	R\$ 659,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,25	R\$ 659,54
6.0	TRECHO 04 - KM 8,3 ATÉ KM 10,1 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 1,8 KM.			R\$ 1.680.516,60			R\$ 1.674.106,31			R\$ 6.410,29
6.1	CALÇAMENTO - TRECHO 04			R\$ 1.177.041,28			R\$ 1.177.041,28			R\$ 0,00
6.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	1782,00	R\$ 40.041,54	100,00%	1782,00	R\$ 40.041,54			
6.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	1782,00	A CARGO DA PREFEITURA						
6.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	22096,80	R\$ 106.506,58	100,00%	22096,80	R\$ 106.506,58			
6.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	10800,00	R\$ 1.030.104,00	100,00%	10800,00	R\$ 1.030.104,00			
6.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6,00	R\$ 389,16	100,00%	6,00	R\$ 389,16			
6.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 04			R\$ 497.065,03			R\$ 497.065,03			R\$ 0,00
6.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3571,20	R\$ 231.628,03	100,00%	3571,20	R\$ 231.628,03			
6.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3600,00	R\$ 79.848,00	100,00%	3600,00	R\$ 79.848,00			
6.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	120,00	R\$ 25.442,40	100,00%	120,00	R\$ 25.442,40			
6.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	12,00	R\$ 15.702,84	100,00%	12,00	R\$ 15.702,84			
6.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	24,00	R\$ 76.577,04	100,00%	24,00	R\$ 76.577,04			
6.2.6	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H ≤ 3,00 M	M3	237,60	R\$ 3.290,76	100,00%	237,60	R\$ 3.290,76			
6.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	443,52	R\$ 44.728,99	100,00%	443,52	R\$ 44.728,99			
6.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	144,00	R\$ 578,88	100,00%	144,00	R\$ 578,88			
6.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	30,00	R\$ 11.843,70	100,00%	30,00	R\$ 11.843,70			
6.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	173,67	R\$ 7.424,39	100,00%	173,67	R\$ 7.424,39			
6.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 04			R\$ 6.410,29			R\$ 0,00			R\$ 6.410,29
6.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1800,00	R\$ 5.562,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1.800,00	R\$ 5.562,00
6.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,59	R\$ 320,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,59	R\$ 320,66



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

PLANILHA DE CONFERÊNCIA										
EMPRESA CONTRATADA: NEXXUS CONTRUTORES E INCORPORADORA LTDA				23,00%	SERVIÇOS EXECUTADOS			SALDO RESTANTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
6.3.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACÃO)	M2	1,00	R\$ 527,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 527,63
7.0	TRECHO 05 - KM 10,1 AO KM 11,4 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 1,3 KM.			R\$ 1.214.768,86			R\$ 1.210.144,18			R\$ 4.624,68
7.1	CALÇAMENTO - TRECHO 05			R\$ 861.359,48			R\$ 861.359,48			R\$ 0,00
7.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	1287,00	R\$ 28.918,89	100,00%	1287,00	R\$ 28.918,89			
7.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	1287,00	A CARGO DA PREFEITURA						
7.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	18275,40	R\$ 88.087,43	100,00%	18275,40	R\$ 88.087,43			
7.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	7800,00	R\$ 743.964,00	100,00%	7800,00	R\$ 743.964,00			
7.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6,00	R\$ 389,16	100,00%	6,00	R\$ 389,16			
7.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 05			R\$ 348.784,70			R\$ 348.784,70			R\$ 0,00
7.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2580,80	R\$ 167.390,69	100,00%	2580,80	R\$ 167.390,69			
7.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2600,00	R\$ 57.668,00	100,00%	2600,00	R\$ 57.668,00			
7.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	80,00	R\$ 16.961,60	100,00%	80,00	R\$ 16.961,60			
7.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	8,00	R\$ 10.468,56	100,00%	8,00	R\$ 10.468,56			
7.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	16,00	R\$ 51.051,36	100,00%	16,00	R\$ 51.051,36			
7.2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	158,40	R\$ 2.193,84	100,00%	158,40	R\$ 2.193,84			
7.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	295,68	R\$ 29.819,33	100,00%	295,68	R\$ 29.819,33			
7.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	96,00	R\$ 385,92	100,00%	96,00	R\$ 385,92			
7.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	20,00	R\$ 7.895,80	100,00%	20,00	R\$ 7.895,80			
7.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	115,78	R\$ 4.949,60	100,00%	115,78	R\$ 4.949,60			
7.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 05			R\$ 4.624,68			R\$ 0,00			R\$ 4.624,68
7.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1300,00	R\$ 4.017,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1.300,00	R\$ 4.017,00
7.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACÃO)	M2	0,39	R\$ 211,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,39	R\$ 211,96
7.3.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACÃO)	M2	0,75	R\$ 395,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,75	R\$ 395,72
8.0	TRECHO 06 - KM 11,4 ATÉ KM 13,2 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 1,8 KM.			R\$ 1.707.722,73			R\$ 1.700.732,95			R\$ 6.989,78
8.1	CALÇAMENTO - TRECHO 06			R\$ 1.203.667,92			R\$ 1.203.667,92			R\$ 0,00
8.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	1782,00	R\$ 40.041,54	100,00%	1782,00	R\$ 40.041,54			
8.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	1782,00	A CARGO DA PREFEITURA						
8.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	27621,00	R\$ 133.133,22	100,00%	27621,00	R\$ 133.133,22			
8.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	10800,00	R\$ 1.030.104,00	100,00%	10800,00	R\$ 1.030.104,00			
8.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6,00	R\$ 389,16	100,00%	6,00	R\$ 389,16			
8.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 06			R\$ 497.065,03			R\$ 497.065,03			R\$ 0,00
8.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3571,20	R\$ 231.628,03	100,00%	3571,20	R\$ 231.628,03			
8.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3600,00	R\$ 79.848,00	100,00%	3600,00	R\$ 79.848,00			
8.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	120,00	R\$ 25.442,40	100,00%	120,00	R\$ 25.442,40			



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

PLANILHA DE CONFERÊNCIA										
EMPRESA CONTRATADA: NEXXUS CONTRUTORES E INCORPORADORA LTDA				23,00%	SERVIÇOS EXECUTADOS			SALDO RESTANTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
8.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	12,00	R\$ 15.702,84	100,00%	12,00	R\$ 15.702,84			
8.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	24,00	R\$ 76.577,04	100,00%	24,00	R\$ 76.577,04			
8.2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H ≤ 3,00 M	M3	237,60	R\$ 3.290,76	100,00%	237,60	R\$ 3.290,76			
8.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	443,52	R\$ 44.728,99	100,00%	443,52	R\$ 44.728,99			
8.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	144,00	R\$ 578,88	100,00%	144,00	R\$ 578,88			
8.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	30,00	R\$ 11.843,70	100,00%	30,00	R\$ 11.843,70			
8.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	173,67	R\$ 7.424,39	100,00%	173,67	R\$ 7.424,39			
8.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 06			R\$ 6.989,78			R\$ 0,00			R\$ 6.989,78
8.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1800,00	R\$ 5.562,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1.800,00	R\$ 5.562,00
8.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,20	R\$ 108,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,20	R\$ 108,70
8.3.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,50	R\$ 1.319,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,50	R\$ 1.319,08
9.0	TRECHO 07 - KM 13,2 AO KM 14,3 (TRECHO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - (PISTA 6 M E SARJETAS 2X0,30 M) - COMPRIMENTO TRECHO 1,1 KM			R\$ 1.271.680,24			R\$ 1.058.778,61			R\$ 212.901,52
9.1	CAÇAMENTO - TRECHO 07			R\$ 745.174,34			R\$ 745.174,34			R\$ 0,00
9.1.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	1089,00	R\$ 24.469,83	100,00%	1089,00	R\$ 24.469,83			
9.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO	M3	1089,00	A CARGO DA PREFEITURA						
9.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	18839,70	R\$ 90.807,35	100,00%	18839,70	R\$ 90.807,35			
9.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	6600,00	R\$ 629.508,00	100,00%	6600,00	R\$ 629.508,00			
9.1.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6,00	R\$ 389,16	100,00%	6,00	R\$ 389,16			
9.2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 07			R\$ 522.843,08			R\$ 313.604,27			R\$ 209.238,70
9.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2180,80	R\$ 141.446,69	100,00%	2180,80	R\$ 141.446,69			
9.2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2200,00	R\$ 48.796,00	100,00%	2200,00	R\$ 48.796,00			
9.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	80,00	R\$ 16.961,60	100,00%	80,00	R\$ 16.961,60			
9.2.4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNID	8,00	R\$ 10.468,56	100,00%	8,00	R\$ 10.468,56			
9.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	16,00	R\$ 51.051,36	100,00%	16,00	R\$ 51.051,36			
9.2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H ≤ 1,50 M	M3	158,40	R\$ 1.829,52	100,00%	158,40	R\$ 1.829,52			
9.2.7	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	295,68	R\$ 29.819,33	100,00%	295,68	R\$ 29.819,33			
9.2.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	96,00	R\$ 385,92	100,00%	96,00	R\$ 385,92			
9.2.9	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	550,00	R\$ 217.134,50	3,64%	20,00	R\$ 7.895,80	96%	530,00	R\$ 209.238,70
9.2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	115,78	R\$ 4.949,60	100,00%	115,78	R\$ 4.949,49			
9.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 07			R\$ 3.662,82			R\$ 0,00			R\$ 3.662,82
9.3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1100,00	R\$ 3.399,00	0,00%	0,00		100%	1.100,00	R\$ 3.399,00
9.3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,50	R\$ 263,82	0,00%	0,00		100%	0,50	R\$ 263,82
VALOR TOTAL DA OBRA				R\$ 12.629.709,26			R\$ 12.294.527,50			R\$ 335.181,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho
Global**

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004626	000598	17/11/2022	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE Programa: 007 - CIDADE PLANEJADA PARA O DESENVOLVIMENTO
Unidade: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, M. AMBIENTE, AGRICULT., Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 04 - OBRAS Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 15 - URBANISMO Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv: 1.0027 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
SubElemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Fonte dos Recursos: 00.01.81 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS

Fornecedor: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 23655 Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
Endereço: RUA MELO FRANCO, 271 - SANTA CECILIA
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 36.288.484/0001-63 Tel: (39) 8840-4798 Fax:

Processo Nº: 165 / 2022 Forma Licitação: 2 - Licitação

Modalidade: CONCORRÊNCIA

Valor Total do Empenho: R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, A FIM DE EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO INTERTRAVADO, NA LMG-871 (ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA), NO MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa especializada, a fim de executar pavimentação em calçamento	12.000.000,0000	12.000.000,00

Total 12.000.000,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 12.000.000,00 Despesa Empenhada: 12.000.000,00 Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 17/11/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho
Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004627	000599	17/11/2022	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE Programa: 007 - CIDADE PLANEJADA PARA O DESENVOLVIMENTO
Unidade: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, M. AMBIENTE, AGRICULT., Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 04 - OBRAS Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 15 - URBANISMO Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv: 1.0027 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
SubElemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Fornecedor: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 23655 Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
Endereço: RUA MELO FRANCO, 271 - SANTA CECILIA
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 36.288.484/0001-63 Tel: (39) 8840-4798 Fax:

Processo N°: 165 / 2022 Forma Licitação: 2 - Licitação

Modalidade: CONCORRÊNCIA

Valor Total do Empenho: R\$ 629.709,26 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, A FIM DE EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO INTERTRAVADO, NA LMG-871 (ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA), NO MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 165/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 02/2022.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa especializada, a fim de executar pavimentação em calçamento	629.709,2600	629.709,26

Total 629.709,26

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 629.709,26 Despesa Empenhada: 629.709,26 Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 17/11/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

Visualizer Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338221555741577007
22/01/2026 15:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 2251-9
Conta corrente 21741-7 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Invest. Resgate Autom.							2.074.570,64 C
Saldo							2.074.570,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.074.570,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF560495 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES.